



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี



จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

รายงาน

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปตาม

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่	350,000	-	83,965	-	266,035	-	/			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	-	-	-	35,000	-	/			ต.ค.67-ธ.ค.67	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	30,000	-	-	-	30,000	-	/			ต.ค.67-ธ.ค.67	สำนักปลัด
4	โครงการจัดงานวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2567	10,000	-	-	-	6,075	3,925	/			มี.ค.-68	สำนักปลัด
5	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	5,000	-	5,000	-	-	-	/			ก.พ.-เม.ย.68	สำนักปลัด
6	โครงการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่	10,000	-	-	-	10,000	-	/			พ.ค.-ก.ค.68	สำนักปลัด
7	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567	160,000	-	-	-	159,600	400	/			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด
8	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	-	37,895	-	12,105	-	/			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ ... กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการจ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง สำหรับเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาสสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี	60,000	-	-	-	55,000	5,000	/			ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
10	โครงการจ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง สำหรับเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาสสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์	60,000	-	-	-	55,000	5,000	/			ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
11	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	90,000	-	-	-	90,000	-	/			1-ม.ค.-68	กอง การศึกษาฯ
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	242,556	-	-	-	242,556	-	/			ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	93,960	-	-	-	70,470	23,490	/			ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน	1,084,860	-	-	-	1,076,220	8,640	/			ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน	30,000	-	-	-	30,000	-	/			ต.ค. 68-ก.ย. 68	กอง การศึกษาฯ
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง	1,647,000	244,280	-	-	1,891,236	44	/			ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
17	สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านม่วงดง (ในพระราชดำริ)	101,540	-	-	-	101,535	5	/			ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
18	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	45,000	-	-	-	40,775	4,225	/			มี.ค.-พ.ค.68	สำนักปลัด
19	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	6,000	-	-	-	3,495	2,505	/			มี.ค.-พ.ค.68	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
20	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	260,000	-	-	-	260,000	-	/			พ.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
21	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	-	-	-	8,400	1,600	/			ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
22	อุดหนุนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	-	-	-	50,000	-	/			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด
23	โครงการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	150,000	-	-	-	147,000	3,000	/			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด
24	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	-	-	-	-	30,000	/			ต.ค. 67-ก.ย.68	กอง สวัสดิการ สังคม
25	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บ้านตาโตน หมู่ที่ 6	225,000	-	-	-	225,000	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
26	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บ้านม่วงตง หมู่ที่ 4	150,000	-	-	-	150,000	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ : กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการ Big Cleaning Day (สำนักงานปลัด)	37,000	450	-	-	37,450	-	/			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักงานปลัด
28	โครงการจัดตั้งกองทุนขงขะริชเคิล (สำนักงานปลัด)	50,000	-	26,500	-	23,500	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	สำนักงานปลัด
29	โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	40,000	-	-	-	40,000	-	/			มี.ค.-ก.ย.68	กอง สวัสดิการ สังคม
30	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	100,000	-	-	-	100,000	-	/			เม.ย.-68	กอง สวัสดิการ สังคม
31	โครงการส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ	30,000	-	-	-	30,000	-	/			ก.พ.-มี.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม
32	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกร	60,000	-	-	-	60,000	-	/			มี.ค.-ก.ย.68	กอง สวัสดิการ สังคม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ร.10)	20,000	-	-	-	-	20,000			/	ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
34	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ร.10)	20,000	-	-	-	-	20,000			/	ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
35	โครงการงานประเพณีวันดอนก้อยบานนมัสการ ศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ	150,000	-	-	-	150,000	-	/			ธ.ค.67-ก.พ.68	กอง การศึกษาฯ
36	โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น	30,000	-	-	-	12,600	17,400	/			ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ
37	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	100,000	-	-	-	100,000	-	/			พ.ย.-68	กอง การศึกษาฯ
38	อุดหนุนโครงการงานประเพณีวันตอกอ้อยบานนมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ	100,000	-	-	-	100,000	-	/			ธ.ค.67-ก.พ.68	กอง การศึกษาฯ
39	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรแบบดั้งเดิม (บวชนาคม้าย่อง)	10,000	-	-	-	-	10,000			/	ต.ค.67-ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
40	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival และงานมหาสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี	20,000	-	-	-	-	20,000	/			มี.ค - เม.ย. 68	กองการศึกษา
41	โครงการก่อสร้างประตูดุสิตพระเกียรติ (ประเภทชุมชนร่มถนน)	480,000	-	-	-	480,000	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 (สายทางหน้าบ้าน นางศิริญา ก้อนศรี - ถนนคอนกรีตเดิม)	-	500,000	-	-	495,000	5,000	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเข้าหน้าศูนย์เด็ก-อาคารศูนย์เด็กหลังใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ บ้านหินลาด หมู่ที่ 9	135,600	-	-	135,600	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากไร่มันนางสุดตา อันตะปัญญา-สามแยกทางไปบ้านหนองแสง) บ้านตาโคตมน หมู่ที่ 6	46,400	-	-	-	46,400	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ทางต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบ้านแสงแก้ว-วัดป่า บ้านแสงแก้ว) บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ 11	327,900	-	-	327,900	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ทางบ้านนางบุญยัง วงษ์ทอง-นางนางทองมี คง เสนา) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	480,000	-	-	480,000	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ทางบ้านนางสาววิจิตมา สารคำใจ-บ้านนาย ภูมิพัฒน์ ช่างปั้น) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3	245,500	-	-	245,500	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ทางโรงเรียนบุญอุดม อุทัยแสน-บ่อน้ำต้น) บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 10	313,700	-	-	313,700	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ทางสามแยกบ้านนายทองคำ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1	195,000	-	-	-	195,000	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ทางสี่แยกบ้านนายเลิศ บ้านนายกิจศักดิ์ สงศรี) บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3	146,000	-	-	146,000	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย บ้านนางทองตา-สามแยกวัดอุดมวิธาราม) บ้าน โคกสง่า หมู่ที่ 3	16,500	-	-	16,500	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก กลาง	110,000	-	-	110,000	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (จากบ้านนายคำพลอย บ้านศรี-บ้านนายมนตรี ตัว เสา) บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 2	335,600	-	-	-	335,000	600	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
54	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายทางแนวเขต ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ-เส้นข้างวัดบ้านคำเต้าแก้ว) บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7	310,000	-	-	-	310,000	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
55	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายทางบ่อน้ำกิน จากถนนมิตรภาพ-บ้านนางสีดา โสภณมา) บ้าน โนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5	340,000	-	-	340,000	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
56	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายทางเส้นเขตตำบลบึงแก้ว-หลังวัดชัยอัมพร) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	331,000	-	-	-	331,000	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
57	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายทางเส้นลำห้วยโจด-สามแยกเขตหนองแสง) บ้านหินลาด หมู่ที่ 9	316,000	-	-	-	316,000	-	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
58	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายทางหลุมขะ-แนวเขตหมานงาม) บ้านม่วงวง หมู่ที่ 4	337,500	-	-	-	337,000	500	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
59	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะโดยวิธีเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(สามแยกบ้านนายนิรุตต์ สมคำ-บ้านนางนงนทรนภิศ ต้นโศภ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1	107,900	-	-	-	107,000	900	/			ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
60	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะโดยวิธีเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(สายทางเส้นหน้าลานมัน-บ้านนายทองสา ตะภา) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	500,000	-	500,000	-	-	-			/	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
61	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	-	84,340	-	65,660	-	/			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด
62	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000	-	4,100	-	5,900	-	/			มิ.ย.- ส.ค. 68	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ ... กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
63	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	25,000	-	10,700	-	14,300	-	/			พ.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
		54,000,000	2,660,661	2,660,661	3,562,163	48,030,511	2,407,326					

ปัญหา อุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๒. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสม งบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณควรจัดวางแผนการใช้จ่าย/ตรวจสอบโครงการ/รูปแบบรายงาน (กรณีจัดจ้าง) ให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่ง ดำเนินการจัดสรร แต่ละโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ/สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้ คำปรึกษา แนะนำต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง <https://www.kokglang.go.th/> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ๑๘๔ หมู่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี หมายเลข โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๑๑-๗๔๒ ในวันและเวลาราชการ