



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี



จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 เดือน ตุลาคม 2568 เดือน มีนาคม 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอก สถานที่	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	สำนักปลัด
2	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	/			ต.ค.68-ธ.ค.68	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	/			ต.ค.68-ธ.ค.68	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	สำนักปลัด
5	โครงการจัดงานวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	/			มี.ค.-69	สำนักปลัด
6	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	/			ก.พ.-เม.ย.69	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนและส่วนราชการใน พื้นที่	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	/			พ.ค.-ก.ค.69	สำนักปลัด
8	โครงการจ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง สำหรับเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี	60,000.00	-	-	-	25,000.00	35,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการจ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง สำหรับเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์	60,000.00	-	-	-	25,000.00	35,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง การศึกษาฯ
10	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-		/		ม.ค.-69	กอง การศึกษาฯ
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,318,590.00	-	-	-	620,480.00	698,110.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง การศึกษาฯ
12	โครงการส่งเสริมความสามารถของ ผู้เรียน	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง การศึกษาฯ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง	1,838,400.00	-	-	-	919,200.00	919,200.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง การศึกษาฯ
14	สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน บ้านม่วงดง (ในพระราชดำริ)	107,755.00	-	-	-	53,877.20	53,877.80	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง การศึกษาฯ
15	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	/			เม.ย.-มิ.ย.69	สำนักปลัด
16	โครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดภัย	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง การศึกษาฯ

องค์การบริหรส่วนต่าบโลกกลาง อำเภอนนสธอาก จ้งหัดอุทรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำมเงินงาน			ระยะเวลาดำมเงินกร	หน่วย ดำมเงินงาน
								ดำมเงินกร แล้วเสร็จ	ระพวง ดำมเงินกร	ยกเลิก/ ไม่ได ดำมเงินกร		
	โครงการสัตรโอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้ำตามพระบมธอน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	45,000.00	-	-	-	43,470.00	1,530.00	/			มี.ค.-พ.ค.69	สำนักปลัด
17	สำรวจข้อมูลงำนสัตรและขึ้น ทะเบียนสัตร ตามโครงการสัตรปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้ำ ตามพระบมธอนศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช นารี	6,000.00	-	-	-	3,726.00	2,274.00	/			มี.ค.-พ.ค.69	สำนักปลัด
18	โครงการบริกรผู้ป่วยฉุกเฉิน และ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	160,000.00	-	-	-	60,300.00	99,700.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	สำนักปลัด
19	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	12,500.00	-	-	-	-	12,500.00	/			ม.ค.-ธ.ค.69	สำนักปลัด
20	โครงการกรควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
21	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
22	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
23	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
24	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
25	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
26	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
27	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
28	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
29	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
30	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
32	โครงการอบรมหมอมูบ้านโนนพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 7	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักปลัด
33	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง สวัสดิการฯ
34	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สถานที่บ้านคำแก้วหมู่ที่ 7 ไป เส้นทางบ้านหินลาด	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	/			ม.ค.-ก.ย.69	กองช่าง
35	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สถานที่บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ไป เส้นทางบ้านค้อน้อย ตำบลหมบงาม	195,000.00	-	-	-	-	195,000.00	/			ม.ค.-ก.ย.69	กองช่าง
36	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้า ส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) สถานที่บ้านหินลาด หมู่ที่ 9 ไป เส้นทางเขตบ้านนงิ้ว ตำบลนงิ้ว	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	/			ม.ค.-ก.ย.69	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
37	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (คุ้มกลางหมู่บ้าน) บ้านโนนน้ำแกเลี้ยง หมู่ที่ 5	174,100.00	-	-	-	-	174,100.00	/			ม.ค.-ก.ย.69	กองช่าง
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน (สี่แยกโรงเรียนบุญญ อุทัยแสน - ลานมัน และสามแยกบ้าน นางจืดยาทองหอม)บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 10	100,000.00	-	100,000	-	-	-	/			ม.ค.-ก.ย.69	กองช่าง
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน (สี่แยกโรงเรียนบุญญ อุทัยแสน - ลานมัน และสาม แยก บ้านนางยุวรี สังกวาคำ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 10	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	/			ม.ค.-ก.ย.69	กองช่าง
40	โครงการ Big Cleaning Day (สำนักงานปลัด)	40,000.00	-	-	4,000.00	-	36,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	สำนักปลัด
41	โครงการจัดการขยะในชุมชน	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	สำนักปลัด
42	โครงการอบรมให้ความรู้สร้างรายได้ จากขยะรีไซเคิล (สำนักปลัด)	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	สำนักปลัด
43	โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	/			มี.ค.-ก.ย.69	กอง สวัสดิการฯ
44	โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล โคกกลาง	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	/			มี.ค.-ก.ย.69	กอง สวัสดิการฯ
45	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	100,000.00	-	-	86,000.00	-	14,000.00	/			เม.ย.-69	กอง สวัสดิการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
46	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาชีพเกษตรกร	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	/			ก.พ.-มี.ค. 69	กอง สวัสดิการฯ
47	โครงการสนับสนุนกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ (ร.10)	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง การศึกษาฯ
48	โครงการงานประเพณีวันดอกอ้อยบาน นมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรม สารีริกธาตุ	150,000.00	-	-	-	121,000.00	29,000.00	/			ธ.ค.68-ก.พ.69	กอง การศึกษาฯ
49	โครงการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมในท้องถิ่น	30,000.00	-	-	-	10,500.00	19,500.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กอง การศึกษาฯ
50	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	100,000.00	-	100,000	-	-	-	/			พ.ย.-69	กอง การศึกษาฯ
51	อุดหนุนโครงการงานประเพณีวันดอก อ้อยบานนมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระ บรมสารีริกธาตุ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	/			ธ.ค.68-ก.พ.69	กอง การศึกษาฯ
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (จากถนน คลส.เดิม - บ่อน้ำต้น) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 10	164,000.00	-	-	-	-	164,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (จากถนน คลส.เดิม - ไปทาง รถไฟ) บ้านโนนน้ำเกลือ หมู่ที่ 5	75,900.00	-	-	-	-	75,900.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน คสล.เดิม - ไปวัดป่าอินทสิริ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	/			กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน คสล.เดิม - ลำห้วยโจด) บ้านหินลาด หมู่ที่ 9	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	/			กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากนายสังวาลย์ ต้นโนนเชียง - วัดป่าโสภาโล) บ้านม่วงดง หมู่ที่ 4	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	/			กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางประกาย วิชาราช - บ้านนางเนตรศรภา ปัญสังกา) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	/			กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกวัดศิริทรงธรรม - บ้านนางวงเดือน สุริยรากุล) บ้านตาโคต หมู่ที่ 6	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	/			กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสายทางบ้านคำเต้าแก้ว - บ้านเสาเต้า ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ) บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7	250,000.00	-	250,000	-	-	-	/			กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านบางบุญยัง วงษ์ทอง-นางนงทอมี คงเสนะ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกลาง	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองการศึกษา
62	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝักปิด (จากบ้านนายหนูเดช เพี้ยจันทร์ - บ้านนางแทน บัวศรี) บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 2	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝักปิด (สามแยกบ้านนายสมยศ แก้วจันทร์ - สี่แยกบ้านนายสุริยง คำตา) บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ 11	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าอาคารกองช่าง อบต.โคกกลาง หมู่ที่ 1	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โคกกลาง หมู่ที่ 1	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ด้านหน้า-หลัง โดม อบต.โคกกลาง หมู่ที่ 1	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
67	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. โคกกลาง หมู่ที่ 1	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
68	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 - บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7) บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7	360,800.00	-	-	-	-	360,800.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
69	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าประตูเข้าโรงเรียนหนองแสงแสงแก้ว - บ้านนางรัตชดาภรณ์ ศรีมูลโท) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
70	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านข้างโคมถนนกบประสงค์) อบต.โคกกลาง หมู่ที่ 1	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
71	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะโดยวิธีเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ค้อนกรีต (จากบ้านนางหนูจันทร์ ออมศรีชัย - บ้านนางนงนุชภา ลพพันธ์ทอง) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2	220,000.00	-	-	-	-	220,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
72	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะโดยวิธีเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ค้อนกรีต (สายทางสี่แยกศาลาประชาคม - ไปดอนปู่ตา) บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7	-	152,000.00	-	-	-	152,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
73	โครงการปรับปรุงทางสาธารณะโดยวิธี เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอกกรีต (สายทางสี่แยกศาลาประชาคม - ไป ทางบ้านหินลาด) บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7	-	98,000.00	-	-	-	98,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
74	โครงการปรับปรุงห้องน้ำและอ่างล้าง หน้าแปร่งพื้นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดอุดมวิฑูราราม บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
75	โครงการปรับปรุงอาคารเศรษฐกิจ ชุมชนตำบลโคกกลาง อบต.โคกกลาง หมู่ที่ 1	330,000.00	-	-	-	-	330,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
76	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม เอนกประสงค์ อบต.โคกกลาง หมู่ที่ 1	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	กองช่าง
77	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	50,000.00	20,000.00	-	-	52,930.00	17,070.00	/			ต.ค.68-ก.ย.69	สำนักปลัด
78	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	/			มี.ย-ส.ค.69	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
79	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	/			พ.ค.-ก.ย.69	สำนักงาน
รวมทั้งหมด		10,748,045.00	370,000	540,000	100,000	2,185,483	8,292,562					