



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี



จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 5.1 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานนอกสถานที่	พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ฝ่ายสภาฯ ผู้บริหาร	100,000	พ.ค. - ก.ย. 2567			✓	-	สำนักปลัด
2	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	35,000	ต.ค.-67	✓			35,000	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนการจัด งานรัฐพิธีและวันสำคัญ ของชาติ	จัดกิจกรรมเนื่องในงานรัฐพิธี และวันสำคัญ ต่างๆของชาติ	30,000	ต.ค.-67	✓			30,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการรณรงค์ให้ ภาคเอกชนร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม	ร่วมทำบุญและให้การสนับสนุนกิจกรรม ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี	10,000	พ.ย. - ธ.ค. 2566			✓	-	สำนักปลัด
5	จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน อบต.โคกกลาง	300,000	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567		✓		-	กองคลัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม แผนงานการรักษาสภาพภายใน									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	จัดตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	อำนวยความสะดวก ลดการบาดเจ็บ	57,000	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	✓			57,000	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	จัดตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์	อำนวยความสะดวก ลดการบาดเจ็บ	57,000	เม.ย.-67			✓	-	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย
8	ทำแนวกันไฟ	ป้องกันไฟป่า	105,000	ก.พ. 67 - พ.ค. 67			✓	-	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย
9	โครงการฝึกปฏิบัติการ ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ ประชาชนและส่วนราชการ ในพื้นที่	เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเตรียมความพร้อม ตลอดเวลา	10,000	ก.ค 67			✓	-	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย
10	โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล เรือน ประจำปี พ.ศ.2567	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	100,000	พ.ค. 67 - ก.ย. 67			✓		สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 2.4 ด้านการพัฒนาคนและสังคม แผนงานการศึกษา								
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการจ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง สำหรับเด็กขาด แคลนและด้อยโอกาส สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์ศรี	พาหนะ รับ-ส่ง สำหรับเด็กขาดแคลนและ ด้อยโอกาสสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โพธิ์ศรี	60,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
12	โครงการจ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง สำหรับเด็กขาด แคลนและด้อยโอกาส สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศิลาอาสน์	พาหนะ รับ-ส่ง สำหรับเด็กขาดแคลนและ ด้อยโอกาสสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ศิลาอาสน์	60,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	การจัดงานวันเด็ก ให้เด็กนักเรียนมีการ แสดงออกในวันเด็ก	100,000	ม.ค.-67	✓			82,600	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
14	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)	วัสดุการเรียนการสอนของ ศพด. 2-5 ปี	209,304	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	209,304	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
15	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) 3-5 ปี	83,315	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่	1,005,480	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		612,000	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
17	อาหารเสริม(นม)ศพด. ภายในตำบลโคกกลาง และสำหรับ ร.ร.สังกัด สพฐ.	อาหารเสริม(นม) ศพด. 6 ศูนย์	777,612	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง	เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่	1,743,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		893,184	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
19	สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านม่วงดง (ใน พระราชดำริ)	เด็กได้รับประทานอาหารเสริม นม	117,156	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		58,578	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	อุดหนุนโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนบ้านโนนโคกกลางหนองแวงใหญ่	จัดอบรมโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่	15,000	พ.ค. - มิ.ย. 67			✓	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
21	อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง โรงเรียนบ้านม่วงดง (ในพระราชดำริ)	จัดอบรมโครงการเลี้ยงปลาในกระชังโรงเรียนบ้านม่วงดง (ในพระราชดำริ)	15,000	พ.ค. - มิ.ย. 67			✓	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
22	อุดหนุนโครงการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม	50,000		✓			50,000	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
23	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในแต่ละพื้นที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่	50,000		✓			50,000	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม แผนงานสาธารณสุข									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว	40,000	มี.ค. - พ.ค. 67			✓	-	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำรวจจำนวนประชากรสุนัข/แมว ในเขต พื้นที่ตำบลโคกกลาง	6,000	มี.ค. - พ.ค. 67			✓	-	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)
26	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 จำนวน 13 หมู่บ้าน	260,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการจ้างเหมาบริการ ให้ ผู้รับจ้างบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (กู้ชีพ) ของ อบต.โคกกลาง	จ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างบริการผู้ป่วย ฉุกเฉินและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (กู้ชีพ) ของ อบต.โคกกลาง โดยให้ปฏิบัติงานที่อยู่เวร ประจำ หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน อบต.โคกกลาง และ ออกปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นประจำทุกวัน	90,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		11,000	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
28	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคมประจำตำบลโคก กลาง	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำตำบลโคกกลาง	60,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			60,000	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
29	โครงการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่อนุมัติให้ปฏิบัติ หน้าที่นอกเวลาราชการ ปกติหรือ วันหยุดราชการ ในการบริหารงานของศูนย์กู้ ชีพภัยตำบลโคกกลาง	110,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		40,600	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
30	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	สนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	434,483	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)
31	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)
32	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมประจำตำบลโคกกลาง	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมประจำตำบลโคกกลาง	50,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 3 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ(ป่าช้าบ้านหนองแสง - สะพานห้วยค้อ) บ้าน แสงแก้ว ม.11	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ(ป่าช้าบ้านหนองแสง - สะพานห้วยค้อ) บ้านแสงแก้ว ม.11 รายละเอียด (1) ปักเสาพาดสายแรงต่ำ 8 ต้น	150,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
34	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง(ศาลาประชาคม คุ้มบ้านไร่ - ถนนทางแยก เข้าบ้านตาโตน) บ้านโนน น้ำเกลี้ยง ม.5	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง(ศาลาประชาคม คุ้มบ้านไร่ - ถนนทางแยกเข้าบ้านตาโตน) บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ม.5 (1)ปักเสาพาดสาย 6 ต้น (2)ชุดโคมไฟส่องสว่าง 5 ชุด	183,036	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 6.2 ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเฉพาะและชุมชน									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
35	โครงการ Big Cleaning Day (สำนักงานปลัด)	รักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชนและ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด	53,750	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
36	โครงการจัดตั้งกองทุนขยศรี ไซเคิล (สำนักงานปลัด)	ประชาชนในหมู่บ้านมีจิตสำนึกในการรักษา ความสะอาดบริเวณครัวเรือนที่อยู่อาศัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน	30,000	ม.ค. - มิ.ย. 67			✓	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
37	โครงการส่งเสริมฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม) เพาะ เห็ดฟาง ตำบลโคกกลาง	จัดอบรมโครงการส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่ม อาชีพ (กลุ่ม) เพาะเห็ดฟาง ตำบลโคกกลาง	20,000	ก.พ. - มิ.ย. 67			✓	-	กองสวัสดิการ สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 1 ด้านพัฒนาคนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
38	โครงการจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกกลาง	จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกกลาง	40,000	มี.ค. - พ.ค. 67	✓			40,000	กองสวัสดิการ สังคม
39	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	100,000	มี.ค. - พ.ค. 67		✓		-	กองสวัสดิการ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
40	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีและวัฒนธรรมใน ท้องถิ่น	เพื่อจัดงานประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ในท้องถิ่น ในตำบลโคกกลาง	30,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
41	โครงการงานประเพณีวัน ดอกอ้อยบานมีสการศาล เจ้าปู่ บูชาพระบรม สารีริกธาตุ	เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	✓			130,000	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 3 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
42	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางสี่แยกบ้านนางก้านทอง หงคำดี - สี่แยกวัดศรีสำราญ) บ้านโคกกลาง ม.10 ผิวจราจรกว้าง 1.00 ม. ยาว 266.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 266.00 ตร.ม.	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางสี่แยกบ้านนางก้านทอง หงคำดี - สี่แยกวัดศรีสำราญ) บ้านโคกกลาง ม.10 ผิวจราจรกว้าง 1.00 ม. ยาว 266.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 266.00 ตร.ม.	180,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านม่วงดง - บ้านหมางม) บ้านม่วงดง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านม่วงดง - บ้านหมางม) บ้านม่วงดง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.	150,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแม่รุ - ที่ดินนางทองมี) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแม่รุ - ที่ดินนางทองมี) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม.	150,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน - ถนนมิตรภาพ) หมู่บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ม.5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน - ถนนมิตรภาพ) บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ม.5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.	278,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางทองตา นาสิน ทางบ้านนางทองตา นาสิน สร้อย - สามแยกวัดอุดม วุฒิทาราม) บ้านโคกสง่า ม.3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนางทองตา นาสินสร้อย - สามแยกวัดอุดมวุฒิทาราม) บ้านโคกสง่า ม.3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายภิรมณ์ รูปคำ ทางบ้านนายภิรมณ์ รูปคำ - บ้านนายภิรมณ์ อัน แสน) บ้านหนองม่วง ม.12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายภิรมณ์ รูปคำ - บ้านนายภิรมณ์ อันแสน) บ้านหนองม่วง ม.12 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม.	67,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายสกุล มูลมาตย์ - บ้านนายภูมิพัฒน์ ข้างบ้าน) บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ฝัวจจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ฝัวจจรไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายสกุล มูลมาตย์ - บ้านนายภูมิพัฒน์ ข้างบ้าน) บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ฝัวจจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ฝัวจจรไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม.	150,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายสายันต์ ศรีหนองแสง) บ้านตาโต้น หมู่ที่ 3 ฝัวจจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ฝัวจจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายสายันต์ ศรีสงค์ - สามแยกไปบ้านหนองแสง) บ้านตาโต้น ม.6 ฝัวจจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ฝัวจจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.	102,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายสุวรรณ อูร์น - บ้านนายสำราญ ตันโนนเชียง) บ้านม่วงดง ม.4 ผิวจางจร บ้านนายสำราญ ตันโนนเชียง) บ้านม่วงดง ม.4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายสุวรรณ อูร์น - บ้านนายสำราญ ตันโนนเชียง) บ้านม่วงดง ม.4 ผิวจางจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.	330,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านหินลาด - บ้านเสาเล้า) บ้านหินลาด ม.9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านหินลาด - บ้านเสาเล้า) บ้านหินลาด ม.9 ผิวจางจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสามแยกข้างโรงเรียนฯ - บ้านหนองแสง ม.8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางสามแยกข้างโรงเรียนฯ - บ้านหนองแสง ม.8 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.	500,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางสี่แยกบ้านนางวิไลรัตน์ พลทองสถิต - ลานรับซื้อมันสด) บ้านแสงแก้ว ม.11	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างละ 0.50 ม.(สายทางสี่แยกบ้านนางวิไลรัตน์ พลทองสถิต - ลานรับซื้อมันสด) บ้านแสงแก้ว ม.11 ผิวจราจรกว้าง 1.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.	327,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
54	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาบปิด(สายทางบ้านเลขที่ 38 - รพ.สต.หนองแวงใหญ่) บ้านหนองแวง ม.2 ขนาคภายในราง 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 60.00 เมตร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาบปิด(สายทางบ้านเลขที่ 38 - รพ.สต.หนองแวงใหญ่) บ้านหนองแวง ม.2 ขนาคภายในราง 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 60.00 เมตร	210,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอำพร	ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอำพร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด	35,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
56	โครงการปรับปรุงทาง สาธารณะโดยวิธีเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต(สายทางบ้านนาง มาลี ตัวเสาร์ - บ้านนาย คำปู้ สมคำ) บ้านโคกกลาง ม.13	ปรับปรุงทางสาธารณะโดยวิธีเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(สายทางบ้าน นางมาลี ตัวเสาร์ - บ้านนายคำปู้ สมคำ) บ้านโคกกลาง ม.13 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 145.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 870.00 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
57	โครงการปรับปรุงทาง สาธารณะโดยวิธีเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต(สายทางสี่แยก น้ำตม ม.1 - ไร่มีนายสม พาน ศิริพร) บ้านโคกกลาง ม.1	ปรับปรุงทางสาธารณะโดยวิธีเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(สายทางสี่ แยกน้ำตม ม.1 - ไร่มีนายสมพาน ศิริพร) บ้านโคกกลาง ม.1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 145.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 870.00 ตร.ม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
58	โครงการปรับปรุงทาง สาธารณะโดยวิธีเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต(สายทางหน้า โรงเรียน - สี่แยกศาลา ประชาคม) บ้านคำเต้าแก้ว ม.7	ปรับปรุงทางสาธารณะโดยวิธีเสริมผิว จราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต(สายทางหน้า โรงเรียน - สี่แยกศาลาประชาคม) บ้านคำ เต้าแก้ว ม.7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิว จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 850.00 ตรม.	350,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง
59	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ คนพิการ (กองสวัสดิการ สังคม)	ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนด	85,000	ม.ค. - ก.ย. 67			✓	-	กองช่าง,กอง สวัสดิการและ สังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โคกกลาง ที่ 6 ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน การเกษตร							
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
60	ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	มีการดำเนินงานจัดทำโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติโดยกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จัดอาสา ประชาชนทั่วไป	6,500	ก.ค. - ส.ค. 67			✓
						จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
						-	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์สาธารณะ									
1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานการศึกษา									
ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาล พร้อม เก้าอี้ขาเหล็กกลม 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ขนาด 60* 120*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 14 ชุด ราคา ชุดละ 6,250 บาท	จัดซื้อโต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้ขาเหล็กกลม 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ขนาด 60*120*55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 14 ชุด ราคาชุด ละ 6,250 บาท	87,500	ด.ค. 66 - มี.ค. 67	✓			87,500	กองการศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

แผนงานเฉพาะและชุมชน								
ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 10	ชุดเสาและโคม พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) รายละเอียด ขนาดความสูงเสา 6.00 เมตร จำนวน 6 ชุด หรือตามรายการที่ อบต.โคก	90,000	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	✓			90,000 จ่าย งบประมาณ
3	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บ้านตาตโดน หมู่ที่ 6	ชุดเสาและโคม พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) รายละเอียด ขนาดความสูงเสา 6.00 เมตร จำนวน 17 ชุด หรือตามรายการที่ อบต.	255,000	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	✓			255,000 จ่าย งบประมาณ
4	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ 11	ชุดเสาและโคม พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) รายละเอียด ขนาดความสูงเสา 6.00 เมตร จำนวน 6 ชุด หรือตามรายการที่ อบต.โคกกลางกำหนด	90,000	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	✓			90,000 จ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	ชุดเสาและโคม พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) รายละเอียด ขนาดความสูงเสา 6.00 เมตร จำนวน 19 ชุด หรือตามรายการที่ อบต. โคกกลางกำหนด	285,000	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	✓			285,000	กองช่าง
6	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 2	ชุดเสาและโคม พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) รายละเอียด ขนาดความสูงเสา 6.00 เมตร จำนวน 6 ชุด หรือตามรายการที่ อบต.โคก	90,000	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	✓			90,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

3. ประเภทครุภัณฑ์อื่น แผนงานบริหารงานทั่วไป						
ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมติดตั้งชุดเฉลิมพระ เกียรติ (ประเภทชุดคร่อม ถนน)	จัดซื้อจัดจ้างพร้อมติดตั้งชุดเฉลิมพระเกียรติ ประเภท ชุดคร่อมถนน รายละเอียด ขนาด 12 เมตร 2 ด้าน, หน้า - หลัง จำนวน 1 ชุด หรือตามรายการที่ อบต.โคกกลาง กำหนด	500,000	ก.พ. - มี.ค. 2567	✓	499,000
						สำนักงานปลัด